



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะคลอง	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เพื่อให้หมู่บ้าน ได้นำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข มาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลูมปุ๊ก	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน ได้นำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข มาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้หมู่บ้านได้นำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านได้นำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้หมู่บ้านได้นำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข มาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๖	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสมง	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านได้นำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข มาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้หมู่บ้านได้นำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข มาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านได้นำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข มาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๙	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้หมู่บ้านได้นำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๑๐	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านได้นำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมาย เหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑๑	ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมและ ป้องกันโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๒	ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๗	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๓	รณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น การพ่นหมอกควัน การใส่ ทรายอะเบท เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๘๖,๗๔๐	๑๐๕,๒๖๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๔	รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๕	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	จัดกิจกรรมตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เช่น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัข และแมว	๒๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๙,๘๙๐	๒๒๐,๑๑๐	กอง สาธารณสุขฯ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

(๑) แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑	เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	ตรวจสอบสภาพของน้ำอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	๖๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือในโอกาสวันสำคัญต่างๆ	๓๐,๐๐๐	มี.ย.-ส.ค.๖๗	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๒) แผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑	ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.	-	-	✓	-	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	การจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	บุคลากรทางการศึกษาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเล็กเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	แข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย	จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๗	✓	-	-	๒๓,๖๓๖	๖,๓๖๔	กองการศึกษาฯ	
๔	ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองบัวศาลา	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓	-	-	๕๓,๓๑๕	๖,๖๘๕	กองการศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๒) แผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๑๐๖,๒๐๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๘๔๕,๘๓๖	๒,๒๖๐,๓๗๑	กองการศึกษาฯ	
๖	อาหารเสริม (นม)	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.	๒,๖๖๕,๓๐๓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๑,๕๓๔,๒๐๙	๑,๑๓๑,๐๙๓.๐๕	กองการศึกษาฯ	
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๔๖,๒๗๒	ม.ย.-พ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๖๔๖,๒๗๒	กองการศึกษาฯ	
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จัดหาหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๖๗,๑๔๕	ม.ย.-ก.ค.๖๗	-	-	✓	-	๓๖๗,๑๔๕	กองการศึกษาฯ	
๙	แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนประจำปีการศึกษา	จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของครูและเด็กที่จบการศึกษา	๕๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๗	✓	-	-	๔๘,๒๗๕	๑,๗๒๕	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๒) แผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑๐	อบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม	จัดฝึกอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-มี.ย.๖๗	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๑	อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จัดฝึกอบรมการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-มี.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๒	อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.พ.๖๗	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา	๙๖๓,๖๐๐	ต.ค๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๔๙๒,๘๐๐	๔๗๐,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี	๖๒๔,๘๐๐	ต.ค๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๓๑๘,๐๓๒	๓๐๖,๗๖๘	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๒) แผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตะลุมพุก	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองตะลุมพุก	๑,๑๖๖,๐๐๐	ต.ค๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๕๘๒,๒๐๘	๕๘๓,๗๙๒	กองการศึกษาฯ	
๑๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตาตง	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองตาตง	๑,๗๐๒,๘๐๐	ต.ค๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๘๖๘,๘๙๐	๘๓๓,๙๑๐	กองการศึกษาฯ	
๑๗	จัดจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโรงเรียนบ้านหนองตะลุมพุก	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนของโรงเรียนบ้านหนองตะลุมพุก	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๑๘	จัดจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโรงเรียนบ้านหนองตาตง	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนของโรงเรียนบ้านหนองตาตง	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๑๙	จัดจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนของโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๒๐	จัดจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโรงเรียนอ่างทองแห่น	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนของโรงเรียนอ่างทองแห่น	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาก่อสร้างให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถึงประปาบาดาล หลังวัดหนองตะคลอง หมู่ ๑ บ้านหนองตะคลอง	ลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	-	-	✓	-	๑๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะคลอง	ป้ายขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน สวน – รุ่งอรุณวิลล์ หมู่ ๑ บ้านหนองตะคลอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ – ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	-	-	✓	-	๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	ก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก	ศาลาพักผ่อนผู้โดยสารขนาดกว้าง ๓.๒๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙.๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๒ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทิววงศ์ - บ้านนางอุ้น หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๐ บ่อ	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายตุ้ย - ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๔ เมตร	๒๑๕,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๑๕,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาก่อสร้างให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงน้ำรื่อง - หจก.นิภูฐา หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	ถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวพรพิศ ไชตะคู หมู่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๙	ก่อสร้างศาลาพักโดยสาร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	ศาลาพักผู้โดยสารขนาดกว้าง ๓.๒๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙.๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗- มี.ค.๖๗	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแสน – สามแยกไร่สงวนวงษ์ หมู่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดิน ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๙,๕๐๐	ก.พ.๖๗-ม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๙๙,๕๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกื้อกูล - บ้านดิน (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายยศ - บ้านนายเสมียน เพิ่งขึ้นพะเนาหมู่ ๖ บ้านหนองโสมง	ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๑๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดวง บุตรภาชี - สุสานคริสตจักร ช่วงที่ ๑ หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางหลวง อบจ. - บ้าน นายนิรุตต์ จาบทะเลหมู่ ๘ บ้าน หนองตากง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๖๗๕,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๖๗๕,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดเก่า หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ – เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมงคล คำแดง - ร้านแช่บจ๊อด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘ บ่อ	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – พ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธนาภาวิลเลจ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร	๓๒๔,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – พ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๓๒๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากโรงเพาะชำแคนดัส – หมู่บ้านวรการ ๓ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง	ถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๗ เมตร พร้อมถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ – เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาก่อสร้างให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรองทอง เนรมิตบุต – บ้านนายบุญเยี่ยม ยับสันเทียะ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – พ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางพรทิพย์ เทพวิจิตสมุทร – สวนออบแกนิคฟาร์ม หมู่ ๘ บ้านหนองตาคง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – พ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๒๑	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมนึก เปล้ากระโทก - ทางเข้าศาลา ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๔ เมตร บ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ	๖๑๒,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๖๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายปรีชา พรหมพะเนา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๒๖๑ เมตร บ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร	๙๙๔,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗			✓	-	๙๙๔,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๒๓	ก่อสร้างทางเชื่อมทางทาง หลวงชนบท นม.๑๑๑๑กม. ๑๕+๓๐๐ หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตาก	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร ถมดินไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	-	-	✓	-	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากหมู่บ้านเพชรลดา ปาร์ก-ทางหลวงชนบท นม. ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตา คง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อย กว่า ๑๘๙ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๖ ตารางเมตร และท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ความ ยาวรวม ๑๘๙ เมตร บ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ	๑,๕๓๗,๐๐๐	มี.ค.๖๗ -มี.ย.๖๗	-	-	✓	-	๑,๕๓๗,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๒๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก หอพักณัฐสิทธิ์ - บ้านนางปู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาก	ถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๖	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจาก หมู่บ้านรุ่งฟ้า - ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กหนองตาก หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตาก	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร บ่อพักจำนวน ๑๑ บ่อ	๕๕๙,๐๐๐	มี.ค.๖๗ -พ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๕๕๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอีดพาเลข หมู่ ๙ บ้านหนอง ปลิงใหม่ - ถนนเชื่อม หมู่ที่ ๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗ -มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๘	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบิยอนต์ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองตะลุมปุ๊กใหม่	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓ ๐ เมตร บ่อพักขนาด ๕.๐๐x๕.๐๐x๒.๕๐x๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๒๘๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๘๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒๙	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบิยอนต์- สระน้ำ หนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๕ บ่อ บ่อพักขนาด ๕.๐๐ x ๑.๕๐x ๑.๐๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๕,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๓๐	ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะคลอง	- ตู้ควบคุมปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับปั๊มน้ำ - ปั๊มน้ำซับเมอร์สขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า แบบ AC-DC - แผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผง - อินเวอร์เตอร์พร้อมตู้ควบคุมอินเวอร์เตอร์	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗ -มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓๑	ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	- ตู้ควบคุมปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับปั๊มน้ำ - ปั๊มน้ำซับเมอร์สขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า แบบ AC-DC - แผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผง - อินเวอร์เตอร์พร้อมตู้ควบคุมอินเวอร์เตอร์	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗ -มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๓๒	ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตากง	- ควบคุมปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับปั๊มน้ำ - ปั๊มน้ำซับเมอร์สขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า แบบ AC-DC - แผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผง - อินเวอร์เตอร์พร้อมตู้ควบคุมอินเวอร์เตอร์	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗ -มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓๓	ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่	- ควบคุมปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับปั๊มน้ำ - ปั๊มน้ำซับเมอร์สขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า แบบ AC-DC - แผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผง - อินเวอร์เตอร์พร้อมตู้ควบคุมอินเวอร์เตอร์	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗ -มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๓๔	รื้อถอนประปาบาดาลทรง แชมเปญ หมู่ที่ ๒, หมู่ ๓ และหมู่ ๘	- รื้อถอนถังประปาบาดาล หมู่ ๒ จำนวน ๓ ถัง - รื้อถอนถังประปาบาดาล หมู่ ๓ จำนวน ๑ ถัง - รื้อถอนถังประปาบาดาล หมู่ ๘ จำนวน ๓ ถัง พร้อมติดตั้งถังประปาบาดาล จำนวน ๒ ถัง พร้อมซับบเมอร์ส ๑ ชุด ตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้า ๒ ชุด	๗๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-ม.ย.๖๗	-	-	✓	-	๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓๕	ก่อสร้างหอถังสูงส่งน้ำทรง แชมเปญ บริเวณหมู่บ้าน กรีนการ์เด็นท์ หมู่ ๕ บ้าน อ่างหนองแหวน	หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐาน เจาะบ่อบาดาล ซับบเมอร์สแบบจุ่มน้ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐ แรงม้าแบบจุ่มน้ำได้ ๑ เครื่อง พร้อมถังกรอง พร้อมอุปกรณ์และ ระบบไฟฟ้า ฯลฯ	๖๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	-	-	✓	-	๖๓๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๖	ย้ายถังประปาบาดาล หมู่ ๘ บ้านหนองตาแดง	ย้ายถังประปาบาดาล ขนาด ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓.๕๐ x ๓.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ -ก.พ.๖๗	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓๗	ก่อสร้างหอถังสูงส่งน้ำ ทรงแชมเปญ (จุดที่ ๒) หมู่ ๘ บ้านหนองตาแดง	หอถังสูงส่งน้ำ ทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐาน, เจาะบ่อบาดาล, ซับเมิร์สแบบจุ่มน้ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐ แรงม้า แบบจมน้ำได้ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมถังกรอง พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ฯลฯ	๖๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ -ก.พ.๖๗	-	-	✓	-	๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาก่อสร้างให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๓๘	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยสุขุขรรษา ๒ หมู่ ๒ บ้านหนองตะลุมปึก	ถนนลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ เมตร	๑๒๕,๐๐๐	พ.ค.๖๗ -ก.ค.๖๗	-	-	✓	-	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓๙	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก จากบ้านนายมลทาสิ่งห่อ - บ้านนางจำรัส นิลบัวลา หมู่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	ถนนลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร	๒๑๗,๐๐๐	พ.ค.๖๗ -ก.ค.๖๗	-	-	✓	-	๒๑๗,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก ซอยข้างโรงเรียนอ่างนองแหน หมู่ ๖ บ้านหนองโสมง	ถนนลาดยางขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ -๘.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗ -ก.ค.๖๗	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔๑	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก จากบ้านนางเทียมแก้วมน - บ้านนายห่อง ลำมูล หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	ถนนลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๖๘ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๒ ตารางเมตร	๘๗๔,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๗	-	-	✓	-	๘๗๔,๐๐๐	กองช่าง	
๔๒	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก จากบ้านนางน้อย นวลมะเรียง - หมู่บ้านทวีทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตากง ช่วงที่ ๑	ถนนลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตรพร้อมตีเส้นจราจร	๔๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗ -ก.ค.๖๗	-	-	✓	-	๔๒๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ : ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑	ก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	ศาลาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	✓	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒	ปรับปรุงศาลาพัก ผู้โดยสารทางเข้า หมู่บ้านหนองตาก หมู่ ๘ บ้านหนองตา คง	ศาลาพักผู้โดยสารทางเข้า หมู่บ้านหนองตาก จำนวน ๒ หลัง	๔๖๘,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	-	✓	-	-	๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างคู้ร้อมสระ น้ำหนองปลิง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง	คู้ร้อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อย กว่า ๓๒๗.๐๐ เมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗	-	✓	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ : ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๔	ถมบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณหลังหมู่บ้านสายลม หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง	บ่อบำบัดน้ำเสียขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมีจำนวนดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุษยา เข้มเพชร - ซอยสุขกมล ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๕๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๓๓ บ่อ	๕,๑๔๘,๐๐๐	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗	-	✓	-	-	๕,๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๖	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแสง กลิ่งทะเล- สระน้ำหนองตาแดง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๕ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๗ บ่อ	๑,๕๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗	✓	-	-	๑,๐๗๘,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ : ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประ มาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประ มาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๗	ก่อสร้างสะพาน กลางสระน้ำหนอง ตาแดง หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตาแดง	สะพานทางวิ่งกลางน้ำและปรับ พื้นที่บริเวณสระน้ำสะพานกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เมตร	๔,๖๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ย.๖๗	-	✓	-	-	๔,๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ย้ายและติดตั้งระบบ ประปาบาดาล บริเวณสวนนาย สำรวยน้อยพะเนา หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ หนองแหวน	ถังประปาบาดาล ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และถังกรอง, ก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก, เจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ, เดินท่อ เมนประปาขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร, อุปกรณ์และ ระบบไฟฟ้า	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	-	-	✓	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๙	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวันชัย โหมกศาลา- สาม แยกวัดบ้านหนองตา แดง หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตาแดง	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๗ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๓ บ่อ	๗๗๒,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	✓	-	-	๕๔๘,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาก่อสร้างให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑	ก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณบ่อ บำบัดน้ำเสีย อบต.หนองบัวศาลา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง	อาคารจอดรถ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๒ อาคาร	๑,๙๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	✓	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กไว้ หนองตะคลอง หมู่ ๑ บ้าน หนองตะคลอง	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ, ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒.๐๐ นิ้ว จำนวน ๒ ท่อน	๑๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	ยกระดับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยที่ทีแอนด์ที (TT&T) หมู่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดิน ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ลบ.ม.	๑,๐๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๘๘๘,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนายสุภชาติ เดชพรมหมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ เมตร	๒๘๔,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	✓	-	-	๒๘๔,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขวัญดาว หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน	๑๘๗,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๑๘๗,๐๐๐	-	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป่าช้า - เขตติดต่อตำบลหนองระเวียง (ช่วงที่๓) หมู่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๗๑๔,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกือกกุล - บ้านดิน (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๕๒๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๔๒๘,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๘	ก่อสร้างคูวัง พร้อมถมดิน สระน้ำหัวเขื่อน หมู่ ๖ บ้าน หนองโสมง	คูวังคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๔๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๔.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๔๖,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๗๙๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนายประสูติ หมู่ ๖ บ้านหนองโสมง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๓๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๑๒๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนายยศ - บ้านนาย เสมียน เพิ่งขึ้นพะเนา หมู่ ๖ บ้านหนองโสมง	ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๕.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๑๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๕๓,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไย - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๙๐ (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๗๓๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกสุสานคริสจักรไปทางทิศตะวันตกหมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	๔๗๒,๘๐๐	๑๕,๒๐๐	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอนิรุจ ไสยสัตย์ - บ้านนางช้อ้น น้อยสำโรง หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	๔๗๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑๔	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัวหมู่ ๘ บ้านหนองตาแดง	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมลงดินถมปริมาณไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒,๐๑๙,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	✓	-	-	๒,๐๑๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดอกไม้ - หมู่บ้านเจเจแลนด์ หมู่ ๘ บ้านหนองตาแดง	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๕๑บ่อ	๒,๓๓๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗		✓		๑,๙๕๘,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังฝาย - เขตติดต่อตำบลหนองระเวียง (ช่วงที่ ๓)หมู่ ๘ บ้านหนองตาแดง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	✓			๔๘๑,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑๗	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย ต้อย นวลมะเรียง - บ้านนายแสง กลิ้ง ทะเล หมู่ ๘ บ้านหนองตาก	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ เมตร พร้อมคั้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๑๓๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	-	✓	-	-	๑,๑๓๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขุมล ๑ หมู่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๐๐ เมตร	๖๐๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	-	✓	-	-	๖๐๒,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑๙	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเต็ม – ซอยปรีชา ๑ หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลูมปุ๊กใหม่	- ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๖ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ	๓๒๗,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ – ก.พ. ๖๗	-	✓	-	-	๓๒๗,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาก่อสร้างให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักแม่ชี หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุ มปักใหม่	- ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร พร้อมถมดิน ๑๕ ลูกบาศก์เมตร	๕๑๕,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	-	✓	-	-	๕๑๕,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่องหน้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๑	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบังอร ๑ - สระน้ำหนองตะลูมปัก หมู่ที่ ๑๐	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตรความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๓.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๗ บ่อ และบ่อพักขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ x ๓.๕๐ x ๒.๕๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๒,๙๙๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	-	✓	-	-	๒,๙๙๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	ขยายท่อเมนประปาจากบ้านนายแสง - เคียงเขต หมู่ ๘ บ้านหนองตาจ	ขยายท่อเมนประปา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประตุน้ำ, ข้อต่อ, ข้องอ	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ย. ๖๖	-	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาก่อสร้างให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๒๓	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากทางหลวงหมายเลข ๒๒๔- สามแยกอ่างหนองแหน หมู่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	ถนนลาดยาง Asphaltic ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๕๔,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	✓	-	-	๕๕๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากแยกศาลตาปู่ - บ้านนายครถ์กระโทก (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	ถนนลาดยาง Asphaltic ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๔๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	-	✓	-	-	๕๔๙,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากิจการให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๒๕	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic ซอยเพลินพิศ หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปักใหม่	ถนนลาดยาง Asphaltic ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๘๖.๑๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ตารางเมตร	๑๕๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๑๒๘,๓๐๐	๒๖,๗๐๐	กองช่าง	
๒๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic ซอยบ้านยายปิ่น หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปักใหม่	ถนนลาดยาง Asphaltic ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๙๒,๗๐๐	๑๗,๓๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๒๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ่อบำบัดน้ำเสีย อบต.หนองบัวศาลา-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง	ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๕๖ ตารางเมตร	๓๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้นสระน้ำหนองตะลุ มปัก หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุ มปักใหม่	ฝายน้ำล้นขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร วางท่อเหลี่ยมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๑.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๕.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	-	✓	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๙	ติดตั้งป้ายหมู่บ้าน หมู่ ๑๐บ้านหนองตะลุ มปักใหม่	ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ -ก.พ. ๖๗	-	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓๐	ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ด้านติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน ๒๙๐ หมู่ ๕ บ้านอ่างหนองแหวน	ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ -ก.พ. ๖๗	-	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖: ก่อหนี้ผูกพันแล้ว: เงินนอกงบประมาณ)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอ่างหนองแหน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง	๑,๙๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๑,๙๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๑,๙๖๐,๐๐๐						-		