



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน  
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน โครงการ ที่ <u>ดำเนินการ</u> แล้ว	คิดเป็น	จำนวนโครงการ ที่ <u>อยู่ระหว่าง</u> <u>ดำเนินการ</u>	คิดเป็น	จำนวน โครงการ ที่ <u>ยังไม่</u> <u>ดำเนินการ</u>	คิดเป็น
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</b>							
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๕	๖๒.๕๐	-	-	๓	๓๗.๕๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	-	-	-	-	๒	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>	<b>๕</b>	<b>๕๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๕</b>	<b>๕๐</b>
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๔	-	-	-	-	๔๔	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๕</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๔๕</b>	<b>๑๐๐</b>
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	-	-	-	-	๒	๑๐๐
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	-	-	-	-	๒	๑๐๐
๓.๓ แผนงานการเกษตร	๒	-	-	-	-	๒	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๖</b>	<b>๑๐๐</b>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน โครงการ ที่ <u>ดำเนินการ</u> แล้ว	คิดเป็น	จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง <u>ดำเนินการ</u>	คิดเป็น	จำนวน โครงการ ที่ยัง <u>ไม่</u> <u>ดำเนินการ</u>	คิดเป็น
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต</b>							
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	-	-	๑	๑๐๐	-	-
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๑	๒๐	๒	๔๐	๒	๔๐
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑	๓๓.๓๓	-	-	๒	๖๖.๖๗
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข	๒๐	-	-	-	-	๒๐	๑๐๐
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑	๒๕	-	-	๓	๗๕
๔.๖ แผนงานการเกษตร	๒	๑	๕๐	-	-	๑	๕๐
<b>รวม</b>	<b>๓๕</b>	<b>๔</b>	<b>๑๑.๔๓</b>	<b>๓</b>	<b>๘.๕๗</b>	<b>๒๘</b>	<b>๘๐</b>
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ</b>							
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๑๐	๓	๓๐	๒	๒๐	๕	๕๐
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๓	๔๒.๘๖	-	-	๔	๕๗.๑๔
๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	-	-	๑	๕๐	๑	๕๐
<b>รวม</b>	<b>๑๙</b>	<b>๖</b>	<b>๓๑.๕๘</b>	<b>๓</b>	<b>๑๕.๗๙</b>	<b>๑๐</b>	<b>๕๒.๖๓</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๑๕</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑๓.๐๔</b>	<b>๖</b>	<b>๕.๒๒</b>	<b>๙๔</b>	<b>๘๑.๗๔</b>

รายละเอียดการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดทำวารสารหรือวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการประชามหมู่บ้านเพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการและ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒,๗๙๐	๑๗,๒๑๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์การชำระภาษีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๙๕,๙๘๐	๒๐	กองคลัง	โอนเพิ่ม ๖๖,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๗๖,๐๐๐	✓	-	-	๒๗๑,๐๐๙	๔,๙๙๑	กองคลัง	
๕	โครงการรณรงค์การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นรายปีใน พื้นที่ อบต.หนองบัวศาลา	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองคลัง	
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำท้องที่ อสม. และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียของ อบต.หนองบัวศาลา หมู่ ๘ บ้านหนองตาก	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กวัดหนองตะคลอง หมู่ ๑ บ้านหนองตะคลอง	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยที่ที่แอนที่ (TT&T) หมู่ ๒ บ้านหนองตะลูมปัก	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุษดี เดชพรม หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	๒๘๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๘๔,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขวัญดาว หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	๑๘๗,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาคอนกรีต หมู่ ๓ บ้าน หนองปลิง	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป่าช้า - เขต ติดต่อตำบลหนองระเวียง (ช่วงที่๓) หมู่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	๑,๗๑๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๗๑๔,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกื้อกูล - บ้าน ดิน (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	๕๒๓,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๒๓,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างลู่วิ่ง พร้อมถมดินสระน้ำหัวฝนิก หมู่ ๖ บ้าน หนองโสมง	๘๔๖,๐๐๐	-	-	✓	-	๘๔๖,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย ประสูติ หมู่ ๖ บ้านหนองโสมง	๑๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง	

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายยศ - บ้านนาย เสมียน เพิ่งขึ้นพะเนา หมู่ ๖ บ้านหนองโสมง	๓๕๓,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๕๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไย - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๙๐ (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	๗๓๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๓๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกสุสานคริส จักร ไปทางทิศตะวันตก หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	๔๘๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอนิรุจ ไสยสัตย์ - บ้านนางช้อน น้อยสำโรง หมู่ ๗ บ้านใหม่หนอง แหน	๔๗๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว หมู่ ๘ บ้าน หนองตากง	๒,๐๑๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๒,๐๑๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนางดอกไม้ - หมู่บ้านเจเจแลนด์ หมู่ ๘ บ้าน หนองตากง	๒,๓๓๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๒,๓๓๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังฝาย - เขต ติดต่อบ้านหนองระเวียง (ช่วงที่ ๓) หมู่ ๘ บ้านหนองตากง	๔๙๗,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายด้อย นวลมะ เริง - บ้านนายแสง กลิ่งทะเล หมู่ ๘ บ้านหนองตากง	๑,๑๓๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๑๓๙,๐๐๐	กองช่าง	

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขกมล ๑ หมู่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่	๖๐๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๖๐๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเต็ม - ซอยปรีชา ๑ หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปึกใหม่	๓๒๗,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๒๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักแม่ชี หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปึกใหม่	๕๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๑๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบังอร ๑ - สระน้ำหนองตะลุม ปึก หมู่ที่ ๑๐	๒,๙๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๒,๙๙๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ หน้าอาคารหอประชุม (ศพด.หนองตากง) หมู่ ๘ บ้านหนองตากง	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๔	โครงการขยายท่อเมนประปา จากบ้านนายแสง - เคียงเขต หมู่ ๘ บ้านหนองตากง	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ - สามแยกอ่างหนองแหน หมู่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	๕๕๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๕๔,๐๐๐	กองช่าง	

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากแยกศาลตาปู่ – บ้านนายคร ถั่วกระโทก (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	๕๕๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๕๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic ซอยเพลินพิศ หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	๑๕๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๕๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic ซอยบ้านยายปิ่น หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	๑๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	

### ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหัวทะเลและสาขาโชคชัย	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	



### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

#### ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอาชีพพระยาสัน	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	๓๓,๙๑๘	๑,๐๘๒	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน	๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองบัว ศาลาและศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการฝึกอบรมสตรีและแม่บ้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ครัวเรือนตำบลหนองบัวศาลา	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	

#### ๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิถีกษัตริตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๒๓,๘๙๖	๑,๑๐๔	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เสริม ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนทั่วไป (ชวนน้องทำดี)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะคลอง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะ ลุ่มปึก	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๖	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๙	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสมง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๐	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๑	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาก	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

#### ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๘	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ	๙๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๙๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๒๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	

#### ๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๗,๔๕๒	๑๒,๕๔๘	กองสวัสดิการฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	๗,๓๐๘	๒๒,๖๙๒	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๙,๕๐๐	๕๐,๕๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	๒๙,๙๐๐	๓๐,๑๐๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๔	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการบ้านเรือนน้ำอยู่หมู่บ้านสะอาด	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ)	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะทำงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๔,๐๖๕	๕,๙๓๕	กองการศึกษา	
๕	โครงการอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๖	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนประจำปีการศึกษา	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๔,๖๓๐	๒๕,๓๗๐	กองการศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๙๙๖,๖๐๐	-	✓	-	๘๓๑,๒๖๔	๒,๒๒๑,๓๐๖	กองการศึกษา	
๘	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๙	อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน	๔,๘๑๐,๐๐๐	-	✓	-	๒,๑๗๘,๒๒๕	๒,๖๓๑,๗๗๕	กองการศึกษา	

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสืบสานภูมิปัญญาหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๔	โครงการอบรมหลักศาสนพิธีที่ถูกต้อง	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “หนองบัวศาลาคัพ”	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔๖,๙๑๔.๘๐	๓,๐๘๕.๒๐	กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “หนองบัวศาลาคัพ”	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๙๙,๙๐๘	๙๒	กองการศึกษา	
๗	โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพประจำตำบลหนองบัวศาลา	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔๙,๔๓๘	๕๖๒	กองการศึกษา	



รายละเอียดการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน : ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวศาลา	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านธนาภา - ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาก	๘๘๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๘๘๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ตะลุมปุ๊กใหม่	๕๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๕๐,๐๐๐	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำ-ส้วม ชาย - หญิง และที่แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

รายละเอียดการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีกันเงินไว้แล้ว : ก่อหนี้ผูกพัน : งบประมาณ ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร ถนนลาดยาง Asphaltic จากทางเข้าศาลา ๑ - บ้านนางคำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง	๙๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๙๗๐,๐๐๐	กองช่าง	

รายละเอียดการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีกันเงินไว้แล้ว : ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน : งบประมาณ ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างสะพานกลางสระน้ำหนองตาcong หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาcong	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๔,๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการย้ายและติดตั้งระบบประปาบาดาล บริเวณสวนนายสำราญน้อยพะเนา หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวันชัย โหมกศาลา- สามแยกวัดบ้านหนองตาcong หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาcong	๗๗๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๗๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังวัดบ้านหนองตาcong- บ้านนางดอกไม้ สุดทะเล หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาcong	๑,๔๒๓,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๔๒๓,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายสมยศ - นายสิทธิชัย พุกปัญญา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสมง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างลู่วิ่งรอบสระน้ำหนองปลิง หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการถมบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณหลังหมู่บ้านสายลม หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาcong	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุษยา เข้มเพชร - ซอยสุขุมล ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่	๕,๑๔๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๕,๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแสง กลิ่งทะเล - สระน้ำหนองตากง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตากง	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๕๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	๒๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองตากง หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตากง	๗๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาพักผ่อนผู้โดยสารทางเข้าหมู่บ้าน หนองตากง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตากง	๔๖๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายน้อย-เขต อีสานเขียว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	๖๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๖๑๕,๐๐๐	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตากง	๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	

รายละเอียดการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน : ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	รถกระเช้าพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องพ่นเคมี ชนิดมูลฝอยละออง (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์	๙๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๙๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	

### ๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

#### ๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	คอมพิวเตอร์สาธารณะ	๔๗๐,๐๐	-	-	✓	-	๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง	

### ๔. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

#### ๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เสาแข่งขันเซปักตะกร้อพร้อมเก้าอี้	๑๗๖,๐๐๐	✓	-	-	๑๗๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	อ้อมจันทร์	๒๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

รายละเอียดการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)  
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีกันเงินไว้แล้ว : ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๘๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	รถขุดดินตะขาบ	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	



๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	๓๗,๙๐๐	-	-	✓	-	๓๗,๙๐๐	สำนักปลัด	

๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชุดโซฟา สำหรับใช้ในอาคารอเนกประสงค์	๕๖,๕๐๐	-	✓	-	-	๕๖,๕๐๐	กองการศึกษา	
๒	โต๊ะพับอเนกประสงค์สำหรับใช้ในอาคารอเนกประสงค์	๓๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๑๙,๕๐๐	๑๑๐,๕๐๐	กองการศึกษา	
๓	เก้าอี้อเนกประสงค์	๕๖๒,๕๐๐	✓	-	-	๓๒๒,๕๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๔	พัดลมไอเย็น	๑๔๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๔๑,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๕	แท่นพิธีมอบใบประกาศแบบตัวตรงสีไม้ธรรมชาติ	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๖	ผ้าม่าน	๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

## ๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

### ๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ตู้บ้านเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๗,๑๘๐	๒,๘๒๐	กองสาธารณสุข	
๒	ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๓	เก้าอี้สำนักงาน	๘,๐๐๐	✓	-	-	๘,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	

## ๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

### ๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องเสียงห้องประชุมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้ง	๔๙๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	กองการศึกษา	

## ๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

### ๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องมัลติมีเดียรีโพรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมติดตั้ง	๒๑๖,๓๘๐	-	✓	-	-	๒๑๖,๓๘๐	กองการศึกษา	

## ๕. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

### ๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ห้องเสริมพัฒนาการเด็ก	๔๙๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองการศึกษา	

## ๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

### ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๔,๐๐๐	✓	-	-	๓๓,๘๐๐	๒๐๐	กองคลัง	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๔,๙๐๐	๑๐๐	กองคลัง	
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐	✓	-	-	๗,๒๐๐	๓๐๐	กองคลัง	
๔	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๓,๘๐๐	๒๐๐	กองคลัง	
๕	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๗,๖๐๐	✓	-	-	๗,๖๐๐	-	กองคลัง	

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๔,๐๐๐	✓	-	-	๓๓,๘๐๐	๒๐๐	กองสาธารณสุข	
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐	✓	-	-	๗,๒๐๐	๓๐๐	กองสาธารณสุข	
๓	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๓,๘๐๐	๒๐๐	กองสาธารณสุข	
๔	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๗,๖๐๐	✓	-	-	๗,๖๐๐	-	กองสาธารณสุข	