



รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน โครงการ ที่ <u>ดำเนินการ</u> แล้ว	คิดเป็น	จำนวนโครงการ ที่อยู่ <u>ระหว่าง</u> <u>ดำเนินการ</u>	คิดเป็น	จำนวน โครงการ ที่ยัง <u>ไม่</u> <u>ดำเนินการ</u>	คิดเป็น
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล							
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๗	๘๗.๕๐	-	-	๑	๑๒.๕๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	-	-	-	-	๒	๑๐๐
รวม	๑๐	๗	๗๐	-	-	๓	๓๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑	๑๐๐	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๑	๕	๙.๘๐	๔	๗.๘๔	๔๖	๘๒.๓๕
รวม	๕๒	๖	๑๑.๕๔	๔	๗.๖๙	๔๖	๘๐.๗๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑	๕๐	-	-	๑	๕๐
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑	๕๐	-	-	๑	๕๐
๓.๓ แผนงานการเกษตร	๒	๑	๕๐	-	-	๑	๕๐
รวม	๖	๓	๕๐	-	-	๓	๕๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน โครงการ ที่ <u>ดำเนินการ</u> <u>แล้ว</u>	คิดเป็น	จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง <u>ดำเนินการ</u>	คิดเป็น	จำนวน โครงการ ที่ยัง <u>ไม่</u> <u>ดำเนินการ</u>	คิดเป็น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต							
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑	๑๐๐	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๓	๖๐	-	-	๒	๔๐
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๒	๖๖.๖๗	-	-	๑	๓๓.๓๓
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข	๒๐	๑๖	๘๐	-	-	๔	๒๐
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๒	๕๐	-	-	๒	๕๐
๔.๖ แผนงานการเกษตร	๒	๑	๕๐	-	-	๑	๕๐
รวม	๓๕	๒๕	๓๑๖.๙๗			๑๐	๒๘๘.๕๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ							
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๑๐	๙	๙๐	-	-	๑	๑๐
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๓	๔๒.๘๖	-	-	๔	๕๗.๑๔
๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	-	-	๑	๕๐	๑	๕๐
รวม	๑๙	๑๒	๑๓๒.๘๖	๑	๕๐	๖	๑๑๗.๖๘
รวมทั้งสิ้น	๑๒๒	๕๗	๔๓๙.๘๓	๕	๕๐	๑๖	๔๐๖.๒๕

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการจัดทำวารสารหรือวิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ พ.ย.๖๕	๓๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการและ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙,๒๕๐	๗๕๐	๑ ธ.ค.๖๕	๓๑ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์การชำระภาษีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๙๕,๙๘๐	๒๐	๓ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	โอนเพิ่ม ๖๖,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๗๖,๐๐๐	✓	-	-	๒๕๕,๑๙๓	๗,๕๕๐	๓ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	โอนลด ๑๓,๒๕๗
๕	โครงการรณรงค์การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นรายปีใน พื้นที่ อบต.หนองบัวศาลา	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	๓ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๕๐,๙๘๓	๒,๑๑๗	๗ ก.ค.๖๖	๙ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๑๔๖,๙๐๐
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำท้องที่ อสม. และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙,๙๙๐	๑๐	๑๗ ก.ค.๖๖	๑๘ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียของ อบต. หนองบัวศาลา หมู่ ๘ บ้านหนองตาก	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการกันเงิน
๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กวัดหนองตะคลอง หมู่ ๑ บ้านหนองตะคลอง	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการกันเงิน
๓	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยที่ที่แอนที่ (TT&T) หมู่ ๒ บ้านหนองตะลูมปัก	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการกันเงิน
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุษดี เดชพรม หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	๒๘๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๘๔,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการกันเงิน
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขวัญดาว หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	๑๘๗,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๘๗,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการกันเงิน
๖	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาคอนกรีต หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการกันเงิน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป่าช้า - เขตติดต่อตำบลหนองระเวียง (ช่วงที่๓) หมู่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	๑,๗๑๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๗๑๔,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการกันเงิน
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกี๋ยกุล - บ้านดิน (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	๕๒๓,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๒๓,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการกันเงิน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๙	โครงการก่อสร้างลู่วิ่ง พร้อมถมดินสระน้ำหัวเหน่อก หมู่ ๖ บ้านหนองโสมง	๘๔๖,๐๐๐	-	-	✓	-	๘๔๖,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประสูติ หมู่ ๖ บ้านหนองโสมง	๑๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายยศ - บ้านนายเสมียนเพ็งขึ้นพะเนา หมู่ ๖ บ้านหนองโสมง	๓๕๓,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๕๓,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไย - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๙๐ (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	๗๓๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๓๒,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกสุสานคริสจักร ไปทางทิศตะวันตก หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	๔๘๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอนิรุจ ไสยสัตย์ - บ้านนางช้อย น้อยสำโรง หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	๔๗๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๑๕	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว หมู่ ๘ บ้านหนองตาแดง	๒,๐๑๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๒,๐๑๙,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑๖	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดอกไม้ - หมู่บ้านแจแจแลนด์ หมู่ ๘ บ้านหนองตาแดง	๒,๓๓๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๒,๓๓๒,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังฝาย - เขตติดต่อตำบลหนองระเวียง (ช่วงที่ ๓) หมู่ ๘ บ้านหนองตาแดง	๔๔๗,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๔๗,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๑๘	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายต้อย นวลมะเรียง - บ้านนายแสง กลิ่งทะเล หมู่ ๘ บ้านหนองตาแดง	๑,๑๓๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๑๓๙,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขุมมล ๑ หมู่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่	๖๐๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๖๐๒,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๒๐	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเต็ม - ซอยปรีชา ๑ หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	๓๒๗,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๒๗,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักแม่ชี หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	๕๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๑๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๒๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบังอร ๑ - สระน้ำหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๑๐	๒,๙๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๒,๙๙๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๒๓	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ หน้าอาคารหอประชุม (ศพด.หนองตาคง) หมู่ ๘ บ้านหนองตาคง	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๒๔	โครงการขยายท่อเมนประปา จากบ้านนายแสง - เคียงเขต หมู่ ๘ บ้านหนองตาคง	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร ถนนลาดยาง Asphaltic จากทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ - สามแยกอ่างหนองแหน หมู่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	๕๕๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๕๔,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร ถนนลาดยาง Asphaltic จากแยกศาลตาปู่ - บ้านนายคร ถั่วกระโทก (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	๕๔๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๔๙,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร ถนนลาดยาง Asphaltic ซอยเพลินพิศ หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปักใหม่	๑๕๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๕๔,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร ถนนลาดยาง Asphaltic ซอยบ้านยายปิ่น หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปักใหม่	๑๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	รายการ กันเงิน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๒๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน รอบสระน้ำหนองตากง (บริเวณหน้าวัดเก่า) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตากง	๔๗๕,๐๐๐	-	✓	-	๔๗๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๖	๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/รายการกันเงิน
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ่อบำบัดน้ำเสีย อบต.หนองบัวศาลา-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตากง	๓๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/รายการกันเงิน
๓๑	โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ด้านติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน ๒๙๐ หมู่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/รายการกันเงิน
๓๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สระน้ำหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/รายการกันเงิน
๓๓	โครงการติดตั้งป้ายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/รายการกันเงิน
๓๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/รายการกันเงิน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๓๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่/ รายการกันเงิน

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาห้วยทะเลและสาขาโชคชัย	๑,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑,๑๒๖,๘๗๔.๕๐	๓,๑๒๕	๑ มิ.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	โอนลด ๓๗๐,๐๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	๓๓,๙๑๘	๑,๐๘๒	๑๖ พ.ย.๖๖	๒๔ ก.พ.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน	๗๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๖๙๓,๔๒๐	๖,๕๘๐	๗ มิ.ย.๖๖	๙ มิ.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองบัวศาลาและศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	กอง สวัสดิการฯ	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๔	โครงการฝึกอบรมสตรีและแม่บ้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการครัวเรือนตำบลหนองบัวศาลา	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๐๒,๒๒๐	๔,๗๘๐	๒๔ ส.ค.๖๖	๒๕ ส.ค.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	โอนลด ๓๙,๐๐๐

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิถีเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๒๓,๘๙๖	๑,๑๐๔	๑๘ ม.ค.๖๖	๒๐ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๒๕,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เสริมไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๘,๘๕๐	๑,๑๖๐	๑ เม.ย.๖๖	๑๕ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๒๑ ก.ค.๖๖	๒๑ ก.ค.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๙,๙๕๐	๕๐	๒๓ มิ.ย.๖๖	๒๓ มิ.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนทั่วไป (ชวนน้องทำดี)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	กอง สาธารณสุข	
๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะคลอง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลุมพิก	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๖	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๙	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสมง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๑๐	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑๑	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาก	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๑๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง ปลิงใหม่	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๑๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ตะลุมปุ๊กใหม่	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๑๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๙,๗๐๐	๓๐๐	๒๙ ส.ค.๖๖	๒๙ ส.ค.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๑๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๕๔,๗๐๐	๒๒,๕๐๐	๓ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	โอนลด ๒๒,๘๐๐
๑๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๗,๐๐๐	-	-	กอง สาธารณสุข	โอนลด ๔๓,๐๐๐
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐๕,๑๔๐	๑,๐๖๐	๒๔ เม.ย.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๖	กอง สาธารณสุข	โอนลด ๒๓,๘๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑๘	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๙,๒๒๕	๗๗๕	๒๗ ก.ค.๖๖	๒๗ ก.ค.๖๖	กอง สาธารณสุข	
๑๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ	๙๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑,๑๕๓,๒๗๕	๗๒๕	๒๘ ม.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๖	กอง สาธารณสุข	โอนเพิ่ม ๒๖๔,๐๐๐
๒๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	-	-	กอง สาธารณสุข	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	กอง สวัสดิการฯ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๙๕,๘๒๐	๔,๑๘๐	๑๗ ส.ค.๖๖	๑๘ ส.ค.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๗,๔๕๒	๕๔๘	๑๕ มี.ค.๖๖	๑๕ มี.ค.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	โอนลด ๑๒,๐๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔,๖๑๖	๓๘๔	๒๙ ธ.ค.๖๕	๑๗ เม.ย.๖๕	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๘ ธ.ค.๖๕	๘ ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๓	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๙,๘๐๐	๒๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๕	๑๗ เม.ย.๖๕	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๔	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐
๕	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการบ้านเรือนน้ำอยู่หมู่บ้านสะอาด	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	กอง สาธารณสุข	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๕,๐๐๐	๐	๒๐ เม.ย.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข	โอนลด ๓๕,๐๐๐

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	กอง สาธารณสุข	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒	โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๙๙,๒๘๐	๔๐,๗๒๐	๓๑ ส.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๖	กอง สาธารณสุข	โอนลด ๑๐,๐๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการท่องเที่ยวไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๙,๗๕๐	๒๖๐	๑๑ ส.ค.๖๖	๑๑ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ)	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๖,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	โอนลด ๔๔,๐๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะทำงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔๔,๒๙๖	๕,๗๐๔	๓๐ ส.ค.๖๖	๑ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒	โครงการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๐	๐	-	-	กอง การศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๓	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๔,๓๐๐	๗๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๑ พ.ค.๖๖	กอง การศึกษา	
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๔,๐๖๕	๕,๙๓๕	๑๗ มี.ค.๖๖	๑๗ มี.ค.๖๖	กอง การศึกษา	
๕	โครงการอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔,๔๖๐	๕,๕๔๐	๒๗ เม.ย.๖๖	๒๘ เม.ย.๖๖	กอง การศึกษา	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๖	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนประจำปีการศึกษา	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๙,๕๖๘	๔๓๒	๓๑ มี.ค.๖๖	๑ เม.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๙๙๖,๖๐๐	✓	-	-	๒,๗๐๗,๗๖๐	๑,๔๑๐	๓ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	โอนลด ๓๔๓,๔๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๘	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	กอง การศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๙	อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๐	๓ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน	๔,๘๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๔,๔๑๖,๐๖๕	๑๓,๙๓๕	๓ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	โอนลด ๓๘๐,๐๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายประจำปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการสืบสานภูมิปัญญาหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	กอง การศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	กอง การศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	กอง การศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๔	โครงการอบรมหลักศาสนพิธีที่ถูกต้อง	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	-	-	กอง การศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๕	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “หนองบัวศาลาคัพ”	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔๖,๙๑๔.๘๐	๓,๐๘๕.๒๐	๑๕ ธ.ค.๖๕	๒๓ ธ.ค.๖๕	กอง การศึกษา	
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “หนองบัวศาลาคัพ”	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๙๙,๙๐๘	๙๒	๑๔ พ.ย.๖๕	๒๙ พ.ย.๖๕	กอง การศึกษา	
๗	โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพประจำตำบลหนองบัวศาลา	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔๙,๔๓๘	๕๖๒	๓ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวศาลา	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิก

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านธนาภา - ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง	๘๘๙,๐๐๐	✓	-	-	๗๗๘,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๒๓ มี.ค.๖๖	๒๓ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ตะลุมพุกใหม่	๕๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ยกเลิก

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำ-ส้วม ชาย - หญิง และที่ แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๙๔๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๑๕ ธ.ค.๖๕	๒๙ เม.ย.๖๖	กอง การศึกษา	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีกันเงินไว้แล้ว : ก่อหนี้ผูกพัน : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร ถนนลาดยาง Asphaltic จากทางเข้าศาลา ๑ - บ้านนางคำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง	๑,๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๙๗๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑๙ ก.ย.๖๕	๑๘ ธ.ค.๖๕	กองช่าง	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีกันเงินไว้แล้ว : ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างสะพานกลางสระน้ำหนองตาคง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
๒	โครงการย้ายและติดตั้งระบบประปาบาดาล บริเวณสวนนายสำรายน้อยพะเนา หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนองแห่น	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๒๕ ก.ค.๖๖	๒๓ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวันชัย โหมกศาลา- สามแยกวัดบ้านหนองตาคง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง	๗๗๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๗๒,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังวัดบ้านหนองตาคง- บ้านนางดอกไม้ สุดทะเล หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง	๑,๔๒๓,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๔๒๓,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายสมยศ - นายสิทธิชัย พุกปัญญา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสมง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
๖	โครงการก่อสร้างลู่วิ่งรอบสระน้ำหนองปลิง หมู่ ๓ บ้านหนองปลิง	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
๗	โครงการถมบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณหลังหมู่บ้านสายลม หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖	๑๙ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุษยา เข้มเพชร - ซอยสุขุมล ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่	๕,๑๔๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๕,๑๔๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีกันเงินไว้แล้ว : ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแสง กลิ่งทะเล - สระน้ำหนองตาดง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาดง	๑,๕๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑,๕๙๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ขยายเวลาการ เบิกจ่ายเงิน
๑๐	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	๒๓๐,๐๐๐	-	✓	-	๒๓๐,๐๐๐	๐	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองตาดง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาดง	๗๙๙,๐๐๐	-	✓	-	๗๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ยกเลิก โครงการ
๑๒	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาพักผ่อนโดยสารถางเข้าหมู่บ้านหนองตาดง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาดง	๕๖๘,๐๐๐	-	✓	-	๕๖๘,๐๐๐	๐	-	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายน้อย-เขต อีสานเขียว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่	๖๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๖๐๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๙ ธ.ค.๖๕	๘ พ.ย.๖๕	กองช่าง	ขยายเวลาการ เบิกจ่ายเงิน

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตาดง	๗๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๖๔๘,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	-	-	กอง การศึกษา	ขยายเวลาการ เบิกจ่ายเงิน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีกันเงินไว้แล้ว : ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	กอง สวัสดิการฯ	

ปัญหาและอุปสรรค

จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการโครงการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับปัญหาการขาดวิศวกรในการรับรองแบบการก่อสร้างทำให้งานโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปด้วยความล่าช้า อีกทั้งขาดการให้ความสำคัญกับแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

ควรวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน และใช้แผนการดำเนินงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรกำชับและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบหรือระยะเวลาที่กำหนด